

**Inwestor:**

Powiat Iławski  
ul. Gen. Wł. Andersa 2a  
14-200 Iława

**Wykonawca:**

Firma Handlowa ARTMED  
J. Sienkiewicz, a Kęsy  
Sp. j. ul. Św. Antoniego 18 lok. 3,  
97-200 Tomaszów Mazowiecki

**PROTOKÓŁ  
ODBIORU KOŃCOWEGO ROBÓT  
z dnia 15.12.2017 r.**

wg umowy Nr OSO.273.7.2017 zawartej 24.07.2017 r.

**„ Remont i dostosowanie budynku Zespołu Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie w części użytkowanej przez Centrum Rozwoju Edukacji dla potrzeb osób niepełnosprawnych”.**

(nazwa zadania według umowy)

W dniu 15.12.2017 r. komisja w składzie:

**Do odbioru końcowego powołuję komisję w składzie:**

**a) Z ramienia Zamawiającego :**

1. Leszek Browarski - Przewodniczący, Starostwo Powiatowe w Iławie- Wydział BAI
2. Renata Motylińska - Dyrektor Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie
3. Artur Gubała - Starostwo Powiatowe w Iławie - Wydział BAI
4. Marek Zdrojewski - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego branży budowlanej
5. Rafał Liedtke - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego branży elektrycznej

**b) Przy współudziale Wykonawcy :**

1. Antoni Kęsy - współwłaściciel firmy Artmed
2. Janina Sienkiewicz – współwłaściciel firmy Artmed

dokonała odbioru całości zrealizowanych robót dla zadania : **„ Remont i dostosowanie budynku Zespołu Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie w części użytkowanej przez Centrum Rozwoju Edukacji dla potrzeb osób niepełnosprawnych”** zgodnie z zawartą umową Nr OSO.273.7.2017 z dnia 24.07.2017 r.

Po dokonaniu oględzin technicznych wykonania robót oraz po przeanalizowaniu przedłożonych dokumentów Komisja stwierdza co następuje :

1. Wszystkie roboty zostały wykonane zgodnie z umową i zasadami wiedzy technicznej.
2. Jakość wykonanych robót : ..... **DOBRA** .....

**Uwagi:**





.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów odbiorowych oraz dokładnej kontroli Wykonanych robót na przedmiotowym obiekcie wszystkie roboty będące w zakresie przedmiotu umowy Nr OSO.273.7.2017 z dnia 24.07.2017 r. oraz protokołu przerobowego nr 2 - jako załącznika do protokołu odbioru z dnia 15.12.2017 r. Komisja uznaje za odebrane.


Niniejszy protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach (w tym dwa dla Inwestora, jeden dla Wykonawcy).

**Podpisy komisji.:**

**a)**

- |    |  |   |
|----|--|---|
| 1. | <br><b>Z up. STAROSTY<br/>Leszek Białowiarshi<br/>SPECIALISTA<br/>w Wydziale Budownictwa, Architektury i Inwestycji</b>  | <b>STAROSTWO POWIATOWE<br/>w Iławie<br/>WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, ARCHITEKTURY<br/>I INWESTYCJI<br/>14-200 Iława, ul. Gen. Wł. Andersa 2a<br/>tel. (0-85) 649 07 00, fax (0-85) 649 05 00<br/>POWIATOWY<br/>CENTRUM ROZWOJU EDUKACJI<br/>W IŁAWIE<br/>14-200 Iława, ul. Kopernika 8A<br/>tel./fax 89 649 24 35</b> |
| 2. |  |   |
| 3. | <br><b>Z up. STAROSTY<br/>Artur Gubala<br/>STARSZY SPECIALISTA<br/>w Wydziale Budownictwa, Architektury i Inwestycji</b>  | <b>STAROSTWO POWIATOWE<br/>w Iławie<br/>WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, ARCHITEKTURY<br/>I INWESTYCJI<br/>14-200 Iława, ul. Gen. Wł. Andersa 2a<br/>tel. (0-85) 649 07 00, fax (0-85) 649 05 00</b>  |
| 4. | <br><b>mgr inż. Rafał Liedtke<br/>upr. bud. WAM/0174/PWOE/14<br/>do projektowania i kierowania robotami budowlanymi<br/>bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,<br/>instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych</b> |   |
| 5. |  |   |

**b)**

- |    |   |   |
|----|---|---|
| 1. | <br><b>F.H. ARTMED Sp.j.<br/>Antoni Kęsy<br/>współwłaściciel</b> | <b>F.H. ARTMED Sp.j.<br/>Janina Stenkiewicz<br/>współwłaściciel</b> |
| 2. |   |   |

Zamawiający: Powiat Iławski, ul. Gen. Wł. Andersa 2, 14-200 Iława

Wykonawca: Firma Handlowa ARTMED J. Sienkiewicz A. Kęsy Sp. jawna

Nazwa zadania: "Remont i dostosowanie budynku Zespołu Szkół im. Bohaterów Września 1939 roku w Iławie w części użytkowanej przez Centrum Rozwoju Edukacji dla potrzeb osób niepełnosprawnych."

### PROTOKÓŁ PRZEROBOWY NR 2

robót wykonanych w okresie od dnia 15.09.2017r. do dnia 15.10.2017r.

sporządzony dnia: 15.12.2017r.

Przy udziale przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy:

1. Marek Zdrojewski  
Inspektor Nadzoru Branży Konstruktacyjno-Budowlanej
2. Rafał Liedtke  
Inspektor Branży Elektrycznej
3. Leszek Browarski  
Starosta Powiatowe Wydział Budow., Architekt. I Inwestycji
4. Janina Sienkiewicz  
przedstawiciel ARTMED

Stwierdzono zaawansowanie prac zgodne z zestawieniem wynikającym z poniższej tabeli:

Lp.	Nazwa grupy robót	Całkowita wartość umowiana robót (zł netto)	Wartość robót ogółem wykonanych od początku budowy		Wartość robót ogółem wykonanych wg poprzedniego protokołu		Wartość robót ogółem wykonanych w okresie rozliczeniowym	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Wykopy, ściany, płyta i izolacja podszycia windy	8.572,79	8.572,79	100%	8.572,79	-	-	0%
2.	Montaż konstrukcji sztybu windy i dźwigu osobowego	199.100,00	199.100,00	100%	20.000,00	179.190,00	179.190,00	90%
3.	Elementy konstrukcyjne i roboty wewnętrzne wiatrołapu	38.685,67	38.685,67	100%	36.000,00	2.685,67	2.685,67	10%
4.	Dach wiatrołapu – konstrukcja i posyście	6.286,09	6.286,09	100%	6.286,09	-	-	0%
5.	Stolaria okleina wiatrołapu	4.724,52	4.724,52	100%	4.724,52	-	-	0%
6.	Roboty remontowe i wykończeniowe w obrębie recepcji i WC dla niepełnosprawnych	28.027,31	28.027,31	100%	11.598,75	16.428,56	16.428,56	60%
7.	Wyposażenie WC dla niepełnosprawnych	3.751,92	3.751,92	100%	-	3.751,92	3.751,92	100%
8.	Roboty zewnętrzne i doświetlenie oraz wyprawa ścian	25.114,56	25.114,56	100%	25.114,56	-	-	0%
9.	Instalacja wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i C.O.	16.756,03	16.756,03	100%	16.756,03	-	-	0%
10.	Roboty elektryczne – zasilanie windy	2.815,34	2.815,34	100%	-	2.815,34	2.815,34	100%
11.	Roboty elektryczne – instalacja oświetleniowa	1.041,62	1.041,62	100%	-	-	1.041,62	100%
12.	Roboty elektryczne – przabudowa kolidzi	1.254,40	1.254,40	100%	-	1.000,00	254,40	20%
	<b>razem netto:</b>	<b>336.130,25</b>	<b>336.130,25</b>		<b>130.052,74</b>		<b>206.077,51</b>	

wartość robót ogółem wynikająca z protokołu (zł netto):  
206.077,51  
(słownie: dwieście sześć tysięcy, siedemdziesiąt siedem i 51/100zł)

podpis Wykonawcy

F.H. ARTMED Sp. j.  
Antonii Kęsy  
współwłaściciel

F.H. ARTMED Sp. j.

Janina Sienkiewicz  
współwłaściciel

podpis Zamawiającego

1. Marek Zdrojewski

mgr inż. Rafał Liedtke  
upr. bud. WAM/174/PWOE/14  
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi  
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,  
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych